

# ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА - Корпус дома

Перечень и краткое описание опций, включаемых в контракт о возведении корпуса дома			
ОПЦИИ	ТИП		ЭТАП РАБОТ
<b>ПРОЕКТ</b>	Типовой	Эксклюзивный	Предконтракт (1-15 дней до заключения контракта)
Разработка эскизного проекта	+	+	
3D визуализация	+	+	
Привязка к участку	+	+	
<b>КОРПУС ДОМА</b>	С бетонным фундаментом	С сборным фундаментом	Первый этап (25 дней с момента заключения контракта)
	<b>1.1. Фундамент</b>		
Железобетонный свайно-ленточный утепленный	+		
Пол черновой бетонный	+		
Геошурпы		+	
SIP PANEL, (мм):		200	
OSB-3 Влагостойкая		10	
OSB-3 Влагостойкая		10	
Пенополистирол ПСБ-С-25 (Украина)		180	
Клей (Kleiberit, Germany, на воде, однокомпонентный, без цвета и запаха)		+	
<b>ИЗГТОВЛЕНИЕ КОРПУСА ДОМА</b>			Второй этап (35 дней с момента заключения контракта)
	<b>2.1. Конструкция внешних стен</b>		
SIP PANEL, (мм):	160	160	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
Пенополистирол ПСБ-С-25 (Украина)	140	140	
Клей (Kleiberit, Germany, на воде, однокомпонентный, без цвета и запаха)	+	+	
	<b>2.2. Конструкция внутренних несущих стен</b>		
SIP PANEL, (мм):	160	160	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
Пенополистирол ПСБ-С-25 (Украина)	140	140	

**Перечень и краткое описание опций, включаемых в контракт о возведении корпуса дома**

Клей (Kleiberit, Germany, на воде, однокомпонентный, без цвета и запаха)	+	+	
	<b>2.3. Конструкция межкомнатных перегородок</b>		
SIP PANEL, (мм):	120	120	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
Пенополистирол ПСБ-С-25 (Украина)	100	100	
Клей (Kleiberit, Germany, на воде, однокомпонентный, без цвета и запаха)	+	+	
	<b>2.4. Конструкция межэтажного перекрытия</b>		
SIP PANEL, (мм):	200	200	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
OSB-3 Egger, Austria, Влагостойкая	10	10	
Пенополистирол ПСБ-С-25 (Украина)	180	180	
Клей (Kleiberit, Germany, на воде, однокомпонентный, без цвета и запаха)	+	+	
	<b>2.5. Конструкция крыши</b>		
SIP PANEL, (мм):	200	200	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
OSB-3 Влагостойкая	10	10	
Пенополистирол ПСБ-С-25 (Украина)	180	180	
Клей (Kleiberit, Germany, на воде, однокомпонентный, без цвета и запаха)	+	+	
<b>ВОЗВЕДЕНИЕ КОРПУСА ДОМА</b>			Третий этап (15 дней с момента завершения второго этапа)
<b>3.1. Сборка корпуса дома</b>			
Внешние стены	+	+	
Внутренние стены	+	+	
Межэтажное перекрытие	+	+	
Крыша	+	+	
<b>3.2. Основные инженерные сети первого этажа</b>			

<b>Перечень и краткое описание опций, включаемых в контракт о возведении корпуса дома</b>			
Ввод трубы водоснабжения	+	+	
Ввод и прокладка трубы канализации под черновыми полами	+	+	
Канал ввода электрики	+	+	
<b>3.2. Характеристики бруса</b>			
Влажность	12-14%	12-14%	
Калиброванный (с 4-х сторон)	+	+	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ</b>			Четвертый этап (10 дней с момента завершения третьего этапа)
<b>4.1. Цоколь , Терраса, Ступени и Лестница</b>			
Покрытие штукатуркой	+	+	
Основанные террасы брус	150x50 мм	150x50 мм	
Деревянная террасная доска	+	+	
Основание бетонная пятка	+	+	
Деревянные косоуры	+	+	
Деревянные ступени	+	+	
Декоративные деревянные стропила накрытая	+	+	
Монтаж прозрачного шифера по стропилам	+	+	
Лестница	+	+	

## **Контакты**

[+380-50-710-2173 \(Viber\)](tel:+380507102173)  
[housecorps.com@gmail.com](mailto:housecorps.com@gmail.com)